



OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

Številka: 900-2/2018

Datum: 9.12. 2021

1.

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA

ZADEVA: POROČILO O POTEKU AKTIVNOSTI POVEZANIH Z
REKONSTRUKCIJO CESTE IN OBNOVO VODOVODA LOŽ - PODLOŽ

NAMEN: Obravnava

**PРАВNA
PODLAGA:** Statut Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 –
uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111)

Poslovnik občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine
Loška dolina, št. 64 in št. 88)

PREDLAGATELJ: Janez Komidar, župan

POROČEVALEC: Bogdan Zevnik

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Loška dolina se je seznanil s poročilom o
poteku aktivnosti povezanih z rekonstrukcijo ceste in obnovo
vodovoda Lož-Podlož

Obrazložitev:

Glede na Zahtevo za sklic izredne seje občinskega svet Občine Loška dolina vam podajamo zahtevano gradivo z izjemo pridobljenih ponudb iz javnega naročila leta 2014 in javnega naročila leta 2021. Glede na Zakon o javnem naročanju in njegovimi podrejenimi predpisi člani Občinskega sveta nimajo nikakršnih pristojnosti povezanih z izvajanjem obstoječe zakonodaje. Seveda pa je članom Občinskega sveta omogočen vpogled v določene dele prejetih ponudb v prisotnosti ponudnika, ki je ponudbo sestavil. Za nadzor in pregled nad javnim naročanjem so pristojne ustrezne državne institucije.

Za sprejete ponudbe iz obeh razpisov pa je potrebno uvodoma izpostaviti, da sta javna razpisa in izbrani ponudbi časovno odmaknjeni (8 let) in da so se poviševale cene gradbenih in drugih del, ki so zajeta v njih. Navedeno in različnost obeh razpisnih dokumentacij v smislu, kaj je v posamezni ponudbi zajeto onemogoča vsebinsko in cenovno primerjavo ponudb. Poudariti je potrebno še, da je bil razpis iz leta 2014 pogojni, saj je bil pogojen s pridobitvijo evropskih sredstev (prva in šesta stran razpisne dokumentacije). Gradnja bi se pričela izvajati le v primeru pridobitve sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali kakšnih drugih skladov. Do izvajanja investicije torej ni prišlo, v letu 2019 pa je šlo podjetje izbrano na javnem razpisu leta 2014 tudi v stečaj.


Popis del iz leta 2014 je bil le okvirni, razpisno dokumentacijo smo pridobili na JP Komunala Cerknica. Planirano je bilo, da ob pridobitvi evropskih sredstev za investicijo, naknadno v najkrajšem možnem času pridobimo še ustrezno projektno dokumentacijo. Za izdelavo takratnega popisa del ni bil narejen niti geodetski posnetek in tega tudi ni pripravil pooblaščen inženir gradbene stroke. Popis je bil tako le okvirni in nenatančen in kot tak neprimerna podlaga za nov razpis. Tako s popisom del iz letošnjega razpisa sploh ni mogoče opravljati primerjav. Izpostavljamo le večja dela, ki so vključena v letošnjo razpisno dokumentacijo, popis iz leta 2014 pa jih ni vseboval ali so bila vključena v manjšem obsegu:

- Odstranitev grmovja, dreves in panjev na površini 4.015 m².....7.387 EUR
- Odstranitev prometnih znakov in žičnate ograje v dolžini 20m.....1.000 EUR
- Zavarovanje gradbišča, zapora prometa in usmerjanje s semaforji.....58.060 EUR
- Izkop plodne in vezljive zemljine, v popisu iz 2014 je bilo ocenjeno 10.465 m³ izkopov, v letošnjem pa skupaj 16.240 m³
- Popis iz 2014 je vseboval le izkop in plačilo stroškov odlaganja materiala, letošnji razpis je bolj podroben in poleg izkopov in plačila stroškov odlaganja materiala vključuje tudi nalaganje izkopnega materiala ter tudi **prevoz na trajno deponijo**, ki je v Občini Loška dolina ni. Najbližja uradna deponija je oddaljena 25 km od lokacije gradbišča. Zaradi predvidenega trajnega deponiranja izkopnega materiala so tudi ponujene cene drugačne.
- Popis iz leta 2021 vsebuje ureditev brežin in zelenic z dobavo ter prevozom humusa in zatratitvijo v kvadraturi 3.554m². Popis iz 2014 je zajemal le 200m³ humusa.
- V letošnjem popisu smo za razliko od popisa iz 2014 dodali robne elemente vozišča (robniki, obrobe, bankine) v skupni vrednosti ca 11.000 EUR.
- V prvotnem popisu so vsa dela za odvodnjavanje meteornih voda bila ocenjena na 2.130 EUR (6 peskolovcev in 6 prepustov), sedaj pa znašajo dela odvodnjavanja 5.500 EUR.
- letošnji popis vsebuje tudi postavitev 11 znakov s temelji, leta 2014 te postavke niso bile vključene in bi jih morala Občina naročiti in plačati naknadno.

- vodovodni material je v letošnjem popisu na podlagi projektne dokumentacije podrobno razdelan in vključuje tudi vse predvidene fazonske kose vključno z na novo definiranimi tremi hišnimi priključki z vgrajenimi termo jaški in vgrajenimi 5 hidranti. Vodovodni material in montažna dela so ocenjena skupaj na ca 196.000 EUR, iz najcenejše ponudbe iz leta 2014 pa je razvidna cena ca 79.500 EUR, pri čemer je v zadnjem popisu vključenih 81 različnih vodovodnih fazonskih kosov, v popisu iz leta 2014 pa le 49.
- zaradi pomanjkljivih podatkov o obstoječi trasi cevododa je bila v letošnji popis vključena postavka nepredvidena dela v višini 10%, medtem ko je bila v razpisu iz leta 2014 predvidena le v višini 5%. Ob nedoločeni trasi obstoječega vodovoda in neznanih vodovodnih elementih, obstaja večja možnost naknadno ugotovljenih nepredvidenih del, brez katerih investicije ni možno zaključiti.
- v letošnji popis je bila dodana tudi postavka Poročilo o izvedenih delih z obrazci Banke cestnih podatkov in obrazci za vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture (postavka 12). V obe javni evidenci je potrebno po končani vgradnji vpisati nove karakteristike javne infrastrukture.

Za zaključek podčrtujemo, da sta Javni naročili iz leta 2014 in 2021 korektno izpeljani, da nihče od ponudnikov ni vložil pritožbe in tudi pristojne inštitucije do sedaj niso ugotovile kršitev.

Župan
Janez Komidar



Priloge:

- investicijski program (2014)
- dopolnitev investicijskega programa (2014)
- tehnično poročilo in pregledna karta iz razpisa 2014
- razpisna dokumentacija (2014)
- DIIP (2021)
- investicijski program (2021)
- zapisnik o javnem odpiranju ponudb (2014)
- mnenje JP Komunala Cerknica d.o.o. za izdelavo projektne dokumentacije, vodovod
- mnenje JP Komunala Cerknica d.o.o. za izdelavo projektne dokumentacije, cesta
- tehnično poročilo iz projektne dokumentacije, cesta
- geološko geomehansko poročilo
- tehnično poročilo k PZI-vodovod
- tehnično poročilo spremenjene trase k PZI- vodovod